



# COMUNE DI LOZZO DI CADORE

(PROVINCIA DI BELLUNO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA SUL TORRENTE VELEZZA.**

L'anno duemilaundici addì diciotto del mese di maggio alle ore 12:15 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	MANFREDA Mario	Sindaco	X	
2.	PIAZZA Apollonio	Assessore	X	
3.	BALDOVIN Cristian	Assessore	X	
4.	ZANELLA Miriam	Assessore	X	
5.	TURCO Giuseppe	Assessore		X

Assiste il Segretario Comunale: **Dott. MOLINARI Mario.**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Dott. MANFREDA Mario** nella qualità di **Sindaco** ed espone l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui all'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

### PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

✓ Il sottoscritto DEL FAVERO Geom. Ubaldo, responsabile dell'area Tecnica, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto, ai sensi dell'art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
F.TO - Geom. Ubaldo Del Favero -

✓ La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell'area Finanziaria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera indicata in oggetto, ai sensi dell'art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi -

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Delibera della Giunta Municipale n°14 del 03.03.2010, esecutiva a norma di Legge, veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori per la realizzazione di una centralina idroelettrica con sfruttamento delle acque del torrente Velezza - redatto dallo Studio ENCO ENGINEERING CONSULTANTS INGEGNERI ASSOCIATI E. DE DEMO & M. REOLON di Sedico (Belluno) - dell'importo complessivo di €1.320.000,00= di cui €598.413,94= per lavori a base d'asta ed €721.586,06= per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

DATO atto che al progetto di cui sopra è stato attribuito, ai sensi della Legge 16.01.2003, n°3 e Deliberazione CIPE del 27.12.2002, n°143, il seguente Codice CUP = J25F10000000005;

VISTO che con contratto di appalto n°1186 di Rep. del 16.06.2010 i lavori in oggetto venivano affidati in appalto all'Impresa COLETTI Sas con sede in San Biagio di Callalta (Treviso) per l'importo netto di €518.254,80= incluso l'importo di €34.819,96= per oneri per la sicurezza;

VISTO che con propria Determinazione n°177 del 27.10.2010, esecutiva ai sensi di Legge, veniva approvato il Primo Stato Avanzamento Lavori e liquidata all'Impresa esecutrice la Prima rata di acconto dell'importo complessivo di €236.006,64= IVA inclusa;

VISTO che con propria Determinazione n°01 del 03.01.2011, esecutiva ai sensi di Legge, veniva approvato il Secondo Stato Avanzamento Lavori e liquidata all'Impresa esecutrice la Seconda rata di acconto dell'importo complessivo di €313.962,19= IVA inclusa;

VISTO che il Direttore dei Lavori, Ing. Eugenio DE DEMO dello Studio ENCO ENGINEERING CONSULTANTS INGEGNERI ASSOCIATI E. DE DEMO & M. REOLON di Sedico (Belluno) - ha trasmesso, per l'approvazione, una Perizia Suppletiva e di Variante delle opere in oggetto, datata 04.01.2011;

ESAMINATA la suddetta Perizia Suppletiva e di Variante;

OSSERVATO che, come emerge dalla relazione allegata alla succitata perizia, le varianti proposte rientrano nelle tipologie ammesse dall'art.132 - comma 1 - Lettera b - del Decreto Legislativo 12.04.2006, n°163;

VISTO che come indicato nella relazione i maggiori interventi previsti nella Perizia di Variante risultano:

- a) Lavori di sistemazione e consolidamento accesso al fabbricato centrale ;
- b) Lavori di sistemazione per accesso all'area dell'opera di presa consistenti nella realizzazione di un tratto di strada aventi le caratteristiche di "strada silvo pastorale";
- c) Lavori di sistemazione dell'area interessata dalla posa della condotta forzata;
- d) Realizzazione di n°04 botole presso il manto di copertura dell'opera di presa dotate di chiusino e scala di accesso a parete;
- e) Interventi di modifica al fabbricato centrale;

DATO ATTO che le modifiche contenute nella nuova perizia comportano un aumento della spesa complessiva, rispetto all'importo contrattuale, da €518.254,80= ad €621.452,58=, con una maggiore spesa di €103.197,78=;

EVIDENZIATO che la maggior spesa di €103.197,78= sarà finanziata per €68.744,43= con recupero del ribasso d'asta contrattuale e per €34.453,35= con recupero minore spesa tra le somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

VISTO l'art.132 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n°163;

VISTA l'art.37 della L.R. 07.11.2003, n°27 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art.134 – comma 9 - del D.P.R. 21.12.1999, n°554;

RITENUTO pertanto di provvedere alla sua approvazione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

- 1) di approvare la Perizia Suppletiva e di Variante relativa ai lavori di Realizzazione di una centralina idroelettrica sul torrente Velezza - predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Eugenio DE DEMO dello Studio ENCO ENGINEERING CONSULTANTS INGEGNIERI ASSOCIATI E. DE DEMO & M. REOLON di Sedico (Belluno) - datata 04.01.2011 - nell'ammontare complessivo di €.621.452,58= e pertanto con una maggiore spesa rispetto all'importo originario di €.103.197,76= oneri per la sicurezza inclusi;
- 2) di dare atto che per effetto della approvazione della perizia, il nuovo quadro economico delle opere risulta essere il seguente:

A) - Per lavori:

1	Per lavori	€	586.632,62
2	Oneri per la sicurezza	€	34.819,96
	<b>Totale A) Somme ad appalto</b>	€	<b>15.000,00</b>

B) - Per somme a disposizione

1	Per spese tecniche di progettazione e rilievi	€	15.000,00
2	Per spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€	9.000,00
3	Per spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	15.000,00
4	Per spese tecniche per direzione e contabilità lavori	€	35.000,00
5	Per spese di collaudi ( amministrativo, statico, funzionale)	€	8.000,00
6	Per spese tecniche attività di consulenza e supporto al RUP	€	3.000,00
7	Per Fornitura e posa apparecchiature elettromeccaniche	€	261.165,00
8	Per allacciamento alla rete Enel MT	€	12.924,80
9	Per acquisto e posa in opera sistema di telegestione dell'impianto	€	20.000,00
10	Per acquisizione aree ed indennizzi servitù e stipula relativi contratti di acquisto	€	20.000,00
11	Per spese di pubblicità	€	8.500,00
12	Per Accantonamenti di cui all'art. 12 del regolamento Generale LL.PP.	€	28.000,00
13	Per imprevisti ed arrotondamento	€	15.683,51
14	Per oneri fiscali IVA 20% su (A + B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B11)	€	208.035,25
15	Per canoni concessione per stipula convenzione di concessione di derivazione idraulica	€	8.150,00
16	Per forniture di completamento impianto da liquidarsi	€	31.133,86
	<b>Totale B) somme a disposizione</b>	€	<b>698.547,42</b>

**TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA € 1.320.000,00**

=====

- 3) di approvare altresì lo schema di atto di sottomissione ed il relativo verbale di concordamento di nuovi prezzi;
- 4) di dare atto che, per le ragioni illustrate in proemio, la perizia oggetto del presente provvedimento rientra nelle fattispecie e nei limiti stabiliti dall'art.132 - del Decreto

Legislativo 12.04.2006, n°163;

- 5) di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli atti conseguenti, al presente provvedimento;

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267.

\*\*\*\*\*


Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. MANFREDA Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MOLINARI Mario

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lozzo di Cadore, 25 MAG. 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Mario MOLINARI

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 273 /Reg. Pubbl.

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune - a partire dal \_\_\_\_\_ - ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi art.124 - comma 1 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addi 25 MAG. 2011

IL MESSO COMUNALE  
F.to DE MARTIN Angelo

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ e contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Addi \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
F.to DE MARTIN Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MOLINARI Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale

### CERTIFICA

che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
- E' divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - D.Lgs. 18.08.2000, n.267 in data \_\_\_\_\_.
- E' stata revocata con delibera G.C. / C.C. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Addi \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MOLINARI Mario